

Zweckverband Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl

Gewässerausbau Steinbach, Bereich Sportschule

- 2007: Flussgebietsuntersuchung - Leistungsfähigkeit < HQ 10
- 2008: Beginn der Planungsphase
- 2010: Proberammung für Spundwände - Endtiefe nicht erreicht
- 12/2014: Einleitung Planfeststellungsverfahren
- 07/2018: Planfeststellungsbeschluss
- 07/2023: Zuwendungsbescheid des Landes Baden-Württemberg
Ausschreibung der Baumaßnahmen
- 10/2023: Bau der Ausgleichsmaßnahme Wandelmatt
- 02/2024: Gehölzarbeiten
- 08.04.24: Beginn der Bauarbeiten mit Sperrung der Yburgstraße

Steinbach vor Baubeginn












➤ **Bauliche Maßnahmen:**

- **Punktuelle Tieferlegung der Sohle und Entfernung von kleinen Abstürzen auf 340 m**
- **Ausbau wegen der erodierenden Böschung durch U-Profile, Sohle erhält aufgedübelte Blocksteine, Sohlgestaltung mit Sohlsubstrat**
- **Fixierung und Sicherung des Fundaments der Fußgängerbrücke zur Sportschule**
- **Neubau Fußgängersteg**
- **Anpassung des Versorgungs- und Entsorgungsnetzes**
- **Voraussichtliche Kosten: ca. 4,9 Mio. €**

Regelquerschnitt

U-Profil


Bereich Querriegel



Regelquerschnitt


U-Profil


Bereich zwischen den Querriegeln



Draufsicht

U-Profil





Oktober 2023




Februar 2024

Beginn der
Baumaßnahmen
am 08.04.2024

Freimachen des
Baufeldes





Verlegung der Gasleitung



Provisorische
Gasleitung
während der
Bauphase



Einbau
Träger zur
Sicherung
während der
Bauzeit



Bohrgerät für Träger











Engstelle am Brückenfundament



Herstellung Planum für Fertigbauteile mit umliegendem Gewebe



Erstes
Profil:
10.09.24



Tieflader-Transport und Einbau der Bauteile mit Autokran



Absetz- becken für Schlamm



Sohlgestaltung mit Niedrigwasserrinne und Störsteinen









Wasserhaltung



13.02.25









Samstag, 08.06.2024, 18.00 Uhr

Trauermarsch zum Steinbach

Wir fordern einen sofortigen Baustopp und eine **natur- und ortsbilderhaltende Sanierung** des Steinbachs **statt der Betonrinne!**

Des Weiteren bringen wir zum Ausdruck, dass unsere Interessen von unserem Gemeinde- und Ortschaftsrat schlecht vertreten werden.




Treffpunkt: Ortsverwaltung Steinbach (Steinbacher Straße 55)

Wir freuen uns über zahlreiche Mitstreiter, nur gemeinsam können wir etwas bewirken!
Bitte bringen Sie gerne auch selbstgemachte Schilder und Plakate mit!

Schreiben Sie uns gerne unter: gegen-die-betonrinne@web.de

Engstelle am
Brückenfundament
- Sicherung mit
Flussbausteinen



Vergleich alter und neuer Fußgängersteg





Neuer Fußgänger- weg zur Sommer- straße



Straßenunterbau Schottertragschicht



Einbau Schwarzdecke am 17.03.2026



Engstelle - Schutzstreifen als Anfahrschutz




Fußgängerweg zum Schwimmbad



Pflanzstreifen





Was fehlt noch?

- Beschichtung und Ausrichtung des Geländers
- Bepflanzung einer Silberlinde, Sträucher, Efeu und Einsaat





Danke an alle die auf der Baustelle
gearbeitet haben - Bauleiter, Polier,
Bagger- und LKW-Fahrer,... - ihr seid
meine Helden

Herzlichen Dank fürs Zuhören